

# 元離宮二条城二之丸御殿保存修理計画

令和8年2月



# 目次

## 第1章 計画の概要

1	計画の目的	1-1
2	計画に至る経緯	1-1
(1)	世界遺産・二条城本格修理事業	1-1
(2)	修理計画の策定	1-1
(3)	保存修理工事の必要性	1-1
(4)	保存活用計画の見直し	1-1
(5)	工事着手までのスケジュール	1-2
3	修理対象建造物	1-2
4	工事の方針	1-2
5	計画の内容	1-3
(1)	計画の構成	1-3
(2)	計画範囲	1-3

## 第2章 保存修理

1	概要	2-1
(1)	文化財の概要	2-1
(2)	文化財の指定	2-2
(3)	建立及び修理の経過	2-3
(4)	計画策定全体に係る基本事項	2-5
2	調査	2-7
(1)	概要	2-7
(2)	破損調査	2-11
(3)	仕様調査	2-50
(4)	構造調査	2-58
(5)	障壁画調査（天井貼付、壁貼付、戸襖貼付）	2-104
(6)	彩色調査（欄間彫刻）	2-116
3	修理方針	2-127
(1)	基本事項	2-127
(2)	全体方針	2-127
(3)	工事の種別	2-127
(4)	各部の修理方針の検討	2-131

(5) 現状変更の可能性	2-141
--------------	-------

### 第3章 耐震補強

1 概要	3-1
(1) 基本事項	3-1
(2) 耐震補強の方針	3-1
(3) 診断の条件	3-1
(4) 建造物部会等での意見	3-2
2 耐震診断	3-3
(1) 耐震性能評価の方針	3-3
(2) 検討用地震動と地盤特性	3-10
(3) 地盤調査	3-16
(4) 材料特性	3-18
3 解析方法	3-20
(1) 立体架構モデル	3-20
(2) 立体固有値解析結果	3-56
(3) 時刻歴応答解析結果	3-65
(4) 限界耐力計算	3-97
(5) 耐震診断結果のまとめ	3-102
4 耐震性能の向上措置	3-103
(1) 耐震性能の向上措置	3-103
(2) 立体固有値解析結果	3-116
(3) 時刻歴応答解析結果	3-124
(4) 限界耐力計算	3-155
(5) 耐震性能の向上措置結果の考察と今後の設計にて検討すべき事項	3-159

### 第4章 工事計画・情報発信

1 工事計画	4-1
(1) 概要	4-1
(2) 工区・工期	4-9
(3) 工事計画	4-13
(4) 仮設工事の規模・工法	4-35
(5) 今後の課題	4-59

2	情報発信	4-61
(1)	工事中に必要な施設と機能	4-61
(2)	保存修理工事中の二之丸御殿の補完コンテンツ（B工区以降）	4-64

## 第5章 公開活用

1	概要	5-1
(1)	公開方針	5-1
(2)	活用方針	5-2
(3)	整備方針	5-2
2	事例調査	5-2
(1)	概要	5-2
(2)	先行事例調査	5-2
3	現況	5-4
(1)	概要	5-4
(2)	施設・設備の現状確認と関係者ヒアリング	5-4
(3)	観覧ルート	5-6
(4)	非常時の誘導	5-7
(5)	対象6棟	5-7
(6)	台所・御清所	5-11
(7)	対象6棟周辺施設	5-12
4	計画	5-12
(1)	工事期間中の観覧ルート	5-12
(2)	工事後の観覧ルート	5-15
(3)	対象6棟	5-17
(4)	台所・御清所	5-22
(5)	対象6棟周辺施設	5-27
5	その他整備	5-28
(1)	環境保全	5-28
(2)	防犯防災	5-35

## 第6章 事業概要

1	事業スケジュール	6-1
(1)	事業期間	6-1

(2) 公開	6-1
<b>2 事業費</b>	6-2
<b>3 事業手法</b>	6-2
(1) 条件整理	6-2
(2) 事業手法の比較と効果	6-2